



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Improvements to Roads and Drains
at Attur village and chitra layout
Surrounding Area in ward no -03

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮಂಡಿಸಿದೆ. ವಿಷಯ: Improvements to roads and drains Attur village in chitra layout surrounding in ward no -03 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ. * * * * * ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Improvements to roads and drains Attur village in chitra layout surrounding in ward no -03 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀ.ಚರಣ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ.ಕೊಂಡರಾಜು.ಬಿ.ಎಸ್. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಹಣಕಾಸು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 5-10-2020 ರಂದು ನಂ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಕಾ.ಅ./ಯ.ವಿ/ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್-04/ಕಾ.ಸ/140/2020-21 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರು ಶೇಕಡ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತೆನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಹಣಕಾಸು ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಹಣಕಾಸು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು "EE - Please put up the file with inspection photos (GPS-date and time stamped)" ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 13-06-2022 ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ-03 ರವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-03ರ ಚಿತ್ರಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಚಿತ್ರಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 6 ಸಂಖ್ಯೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಆರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ : Improvement of roads & drainage
 Attin village in Chikhalayat taluk

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು
4)	ಅದರಂತೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾ ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅಳತೆಗಳ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಸ್ತ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಕಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
5)	ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಪುಲಿಕೇಶಿನಗರದ 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಸ್ತ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಅಟ್ಟುರು ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
6)	ಮುಂದುವರೆದು ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಾ ಬಡಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರು ಸಹ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
 7/14 JUN 2022
 127
 ವಿ.ವಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಲಹಂಕ ಪಲಯ.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 Executive Engineer
 Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
 Yelahanka, Division

ವಿಷಯ :
 ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು

8 ಕಂಡಿಕೆ 180ದ 6ರ ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-03ರ ಅಟ್ಟೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads and drains Attur village in chitra layout surrounding in ward no-03, ರೂ.99.00ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೇ24.10% ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಲಿಕೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಶ್ರೀ.ಚರಣ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

9 ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿಯವರು ದಿನಾಂಕ:10-06-2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಹಣಕಾಸು) ರವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸದರಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಹಣಕಾಸು)ರವರು ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

10 ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವಿ)ದಿನಾಂಕ:13-06-2022ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, 3ಸಂಖ್ಯೆ ಕಲ್ಪರ್ತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲಕೇಶಿನಗರದ 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆಯ ಜೆಪಿಎಸ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

11 ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

12 ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (ಪ್ರೈವೇಟ್)

ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

This is a SC/ST work of 2019-20, the work was executed by Shree Charan Constructions and the CSE date is 4th December, 2020. The bills in this category are paid, however this bill was not paid because of the complaint raised by Mr. Rague. The contractor has requested payment saying that he executed the work correctly and that the TVCC report is not

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	correct. The ARO has given a report on 17/6/2020 saying that more than 50% of the people residing in this area belong to SC/ST category. Therefore that observation is not tenable. Regarding the work execution the EE has inspected the work spot and submitted that the work is done. Therefore file is submitted for approval to pay for job code no 003-20-000265 an amount of Rs 98,92,711/- with CBR date 4th December, 2020. 16/6/22 (14) Hon'ble Chief Commissioner } On the responsibility of CE-Yelahanka that the work is done with proper quality the payment may be made. Let the CE (Yelahanka) certify. 16.6.22
ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಯಂತರರ ಕಛೇರಿ 15 176 JUN 2022 199 ದಿ.ವಿ.ನಂ.ವಿ.ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	CE (Yelahanka):-

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(15)

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:22-06-2022ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಾ ಲೇಔಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಮಲಿಕೇಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ದಿನಾಂಕ:03-03-2021ರ ಟಿವಿಸಿ ಅಭಿಯಂತರರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬದಲಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ 3 ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತಗಲಿರುವ ವೆಚ್ಚ ರೂ.1,68,450/-ಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

[Signature]
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

(16)

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಸೂಚನೆ)

The deduction as directed by the CE may be made and balance may be paid as approved by the Chief Commissioner.

[Signature]
23/6/22

(17)

CAO

[Signature]
23/6/22

(18)

AS

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Contd. ...
to next ...
page ...

ಕಂಡಿಕೆ (16)ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರಾಕಾಸು) ರವರು "The deduction as directed by the CE may be made and balance may be paid as approved by the Chief Commissioner" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(19)

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (16)ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರು "The deduction as directed by the CE may be made and balance may be paid as approved by the Chief Commissioner" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ Improvements to roads and drains Attur village in Chitra layout surrounding in ward no.03 (Job code : 003-20-000265) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 332/2022, ದಿನಾಂಕ:09-03-2022 ರಂದು ದಾಖಲಾದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು-5, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿನಾಂಕ:19-05-2022 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ, ದೂರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಾವತಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಡತಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:23-05-2020 ರಂದು ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನೋಟೀಸ್‌ನ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಜಾಬ್ ಸಂ:003-20-000265 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

23/06/2022

(20)

CAO ಕಂಡಿಕೆ 14 ರಂತೆ ಮುಂದು
ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿ

23/6/22

(21)

ಮುಖ್ಯ ವಿ. ಸೂಚಕರು The EE has certified that the work is done, the ARO has given the certificate that 50% people in that area belong to specified category. The CE has said that payment may be made, the ACB has not told us to stop payments. The necessary checks have been made, so payment of Rs 97,24,261/- may be made for this work. Payment may be made as approved.

23/6/22

(22)

CAO


23/6/22

Special Commissioner (Finance)
BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

(23)

AS

(24) ಕಂಡಿಕೆ (16) ಮತ್ತು (21) ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು
 ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ, updated bill form & MB
 form order page, attested copy of ARO letter,
 inspection photos (GPS date and time
 stamped) ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು online
 IFMS ತುರ್ತು ಸ್ಥಳೆಗೆ upload ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
 ಕಡತವನ್ನು EE Yalahanka ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 ಮಾಡುವುದು, ತುರ್ತು ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 23/06/2022

(25) (GA)

 23/6/22

26) EE (Yalahanka) AS
 23/06

27) ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 21 ಕ್ಕೂ ಮೀರಿತನು
 ಒಂದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ. ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 15 ಕ್ಕೂ ಮೀರಿತನು. ಒಂದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ.
 ಮಾ. ವ. ಕ. ಮಾಡು. ಬಾಕಿಲಿನಿಂದಲೂ ರೂ 168,450/- ಗಳನ್ನು
 ಬಳಸಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿ ಹಾಕು ಮಾಡು.
 ಬಾಕಿಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ಮಾಡು ಮಾಡು ಮಾಡು, ನಿಕಟ ಪ್ರತಿ

